

WAT	WANNEER	WIE Naam en telefoonnummer	COORDINATOR Rob Joosten tel. 0682920617 E: rb.joosten@gmail.com Bart de Jong tel. 06.53.79.77.27
ATLETIEK RONDBAAN			
Opnemen tegel bestrating en op pallets zetten lange zijde links	Week 02 (07-01 t/m 13-01) Vrijdag 11-1 9u-11u Zaterdag 12-1 12-14u	1. 2. 3. 4.	
Opnemen tegel bestrating en op pallets zetten lange zijde rechts (finishzijde)	Week 02 (07-01 t/m 13-01)	1. Jan Bruinsma 2. Wim Andriessen 3. Dinsdagmorgengroep 4.Theo Rutten/Mink Zeilstra	

Opnemen klinker bestrating en op pallets zetten punt naast sprintbaan	Week 03?	1. Door gemeente 2. 3. 4.	
Opnemen klinker bestrating en op pallets zetten voorzijde tot en met de garages	Week 03?	1. Door gemeente 2. 3. 4.	
Jury gebouw bij finish			
Ontgraven grond naast bestaand gebouw 3,5x6,5m.	Week 04 (21-01 t/m 27-01)	1. Door gemeente 2. 3. 4.	
Leeg ruimen Jury gebouw inclusief plafond en vloer, en materiaal opslaan Elektra loskoppelen	Week 04 (21-01 t/m 27-01)	1. Klusgroep? 2.	

Ontgraven zand t. b. v. betonnen plaatconstructie	Week 04 (21-01 t/m 27-01)	1. 2. 3. 4.	
Plaatsen plastic en wapening en storten beton constructie	Week 04 (21-01 t/m 27-01)	1. 2. 3.	
Plaatsen nieuwe Porto Cabins of Bouwketen	Week 05 (21-01 t/m 27-01)	1. 2. 3.	
Afwerken binnen zijde t. b. v. wedstrijdatletiek en jury ruimte	Nog te bepalen	1. 2. 3.	

MIDDETERREIN			
POLSHOOG			
Verwijderen overkapping en opslaan middenterrein	Week 06 (04-02 t/m 10-02)	1. 2. 3. 4.	
Opnemen bestrating maaitegels en op pallets zetten	Week 06 (04-02 t/m 10-02)	1. 2. 3. 4.	
Opname en in depot zetten molgoot	Week 06 (04-02 t/m 10-02)	1. 2. 3. 4.	

Opnemen en in depot zetten mat, vlonder en standers	Week 06 (04-02 t/m 10-02)	1. 2. 3. 4.	
Verwijderen en afvoeren rails overkapping	Week 06 (04-02 t/m 10-02)	1. 2. 3. 4.	
HOOGSPRING 1			
Verwijderen overkapping en opslaan middenterrein	Week 07 (11-02 t/m 17-02)	1. 2. 3.	
Opnemen bestrating maaitegels en op pallets zetten	Week 07 (11-02 t/m 17-02)	1. 2.	

		3.	
		4.	
Opnemen bestrating tegels 30x30cm en op pallets zetten	Week 07 (11-02 t/m 17-02)	1.	
		2.	
		3.	
		4.	
Verwijderen landingsmat incl. vlonder	Week 07 (11-02 t/m 17-02)	1.	
		2.	
		3	
Verwijderen en afvoeren rails overkapping	Week 07 (11-02 t/m 17-02)	1.	
		2.	
		3.	
		4.	
HOOGSPRING 2			
Verwijderen overkapping en opslaan middenterrein	Week 07 (11-02 t/m 17-02)	1.	

		2.	
		3.	
		4.	
Opnemen bestrating maaitegels en op pallets zetten	Week 07 (11-02 t/m 17-02)	1.	
		2.	
		3.	
		4.	
Opnemen bestrating tegels 30x30 en op pallets zetten	Week 07 (11-02 t/m 17-02)	1.	
		2.	
		3.	
		4.	
Verwijderen landingsmat incl. vlonder	Week 07 (11-02 t/m 17-02)	1.	
		2.	
		3.	

Verwijderen rails en afvoeren	Week 07 (11-02 t/m 17-02)	1. 2. 3. 4.	
KOGELSTOTEN 1&2			
Opnemen tegelverharding en op pallets zetten	Week 08 (18-02 t/m 24-02)	1. 2. 3.	
Verwijderen en afvoeren planken en stootrand	Week 08 (18-02 t/m 24-02)	1. 2. 3.	
Opnemen rubbertegels en op pallets zetten	Week 08 (18-02 t/m 24-02)	1. 2. 3.	

VERSPRINGEN 1&2			
Opvouwen zeilen en in depot leggen	Week 08 (18-02 t/m 24-02)	1. 2. 3. 4	
Opnemen maaitegels 40x60 en op pallets zetten	Week 08 (18-02 t/m 24-02)	1. 2. 3. 4	
Opnemen bestrating tegels 30x30 en op pallets zetten	Week 08 (18-02 t/m 24-02)	1. 2. 3.	
Opnemen bestrating rubbertegels 30x30 op pallets zetten	Week 08 (18-02 t/m 24-02)	1. 2.	